

项目综合 - 任务 #3047

西藏福伟华实业有限公司 合同编号：OM20200517-07（薛智垚） 西藏拉萨邮局项目

2020-06-02 09:09 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2021-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 3 2 动环监控服务器 台 2 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 机柜式温湿度传感器 OM-TH-B901 个 25 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 5 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/15 根 5 7 空气压力传感器 OM-ACC-A101 个 5 8 空气质量传感器 OM-AK-B100 个 5 9 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 3 甲方提供的交货地址：中国邮政集团公司西藏自治区分公司拉萨市北京中路33号 收货人：瞿旋 联系方式：13298990731 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020-6-2			
子任务:			
任务 # 3999: 西藏福伟华实业有限公司 合同编号：OM20210906-06（薛智垚） 【短信平...			新建

历史记录

#1 - 2020-06-02 09:23 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-06-02 16:17 - 苏正成

空气压力传感器地址：50--51 空气质量传感器地址：55--56

#3 - 2020-06-03 09:18 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 谢学龙

- % 完成从0 变更为30

谢学龙 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-06-16 09:49 - 李军海

现场安装人员联系电话：13518922393

#5 - 2020-06-16 10:12 - 易宏章

- 指派给从谢学龙 变更为 易宏章

#6 - 2020-06-17 09:36 - 易宏章

- % 完成从30 变更为60

已指导设备安装接线，等待接好后调试

#7 - 2020-07-08 08:47 - 薛智垚

- 描述 已更新。

集中端 OM-CMP-10 1套

#8 - 2020-07-13 14:20 - 易宏章

- % 完成从60 变更为80

两台服务器已安装集中管理平台完成，剩余空气质量传感器和空气压力传感器暂未添加到主机，POST数据上传平台未配置。

#9 - 2020-07-18 14:03 - 王慧

10主机和11主机数据已经上传到平台，但是空气压力传感器数据平台不能显示，需平台进行开发。

#10 - 2020-08-07 15:07 - 薛智垚

- 文件 MS19用户手册_V1.01pdf (精密空调).pdf 已添加
- 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议02.zip 已添加
- 文件 ET703&ET903建筑能耗用智能电力测控仪V1.06(1).xls 已添加
- 文件 DL10027型控制器操作说明及通讯协议.pdf 已添加
- 文件 cfgmodbus.txt 已添加
- 文件 西藏机房一阶段设计-电气(1).dwg 已添加
- 文件 西藏邮政信息网省中心机房生产图08.05(1).dwg 已添加

#11 - 2020-08-11 10:23 - 谢学龙

[UPS5000 Modbus对外通讯协议 02.zip](#) 协议已开发 编号为790

#12 - 2020-08-12 14:18 - 谢学龙

- 文件 精密空调.rar 已添加

精密空调协议

#13 - 2020-08-14 15:16 - 谢学龙

- 文件 配电.rar 已添加

配电协议

#14 - 2020-08-15 13:59 - 谢学龙

- 文件 新风机.rar 已添加

新风机协议

#15 - 2020-08-19 14:48 - 易宏章

UPS已接入调试完成。

#16 - 2020-08-26 17:37 - 谢学龙

- 文件 油机.rar 已添加

油机协议

#17 - 2020-08-27 17:00 - 易宏章

精密空调已接入完成

#18 - 2020-09-02 18:37 - 易宏章

定制项目目前已接入完成UPS、恒湿机、精密空调、配电柜4项。剩余新风机通讯问题等待客户已厂家沟通，新增艾默生UPS等待客户接线完成后接入。

#19 - 2020-09-02 18:39 - 易宏章

- 文件Hipulse U通信协议V150.docx 已添加

#20 - 2020-11-02 13:38 - 薛智垚

- 文件 (宏润)精密配电协议(2).xls 已添加

#21 - 2020-11-02 13:38 - 薛智垚

- 文件 已删除((宏润)精密配电协议(2).xls)

#22 - 2020-11-02 13:38 - 薛智垚

- 文件 (宏润)精密配电协议(2).xls 已添加

#23 - 2020-11-09 00:14 - 王慧

- 文件4.3.0 to 4.3.1.zip 已添加

- 文件4.3.1 to 4.3.2.zip 已添加

- 文件4.3.2 to 4.3.3.zip 已添加

平台需升级，升级短信报警内容 当前值显示问题。

#24 - 2020-11-17 09:07 - 薛智垚

- 文件1_SE96Y-SE72Y用户手册(3).pdf 已添加

- 文件EM300(CH)-V1.08_20100406(3).pdf 已添加

#25 - 2020-11-23 11:23 - 王慧

- 文件1_SE96Y.rar 已添加

- 文件EM300(CH)-V1.08_20100406.rar 已添加

SE96Y电表已开发好 编号：4703，EM300电表已开发好 编号：4704

#26 - 2021-06-05 16:01 - 黄正梁

短信猫无法发短信问题，原因：客户插拔电话卡，没有断电重启设备，导致电话卡识别不到，请知悉

#27 - 2021-07-26 14:25 - 王慧

定制项接入：精密空调：4个，列头柜：4个，UPS：3个，油机：1个，配电柜：2个，新风机：2台，电表：14个。

#28 - 2022-11-18 08:50 - 黄正梁

客户新加了个配电柜接入，指导接入平台，已完成

#29 - 2022-11-18 08:50 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

指导集中平台配置

#30 - 2023-01-17 17:11 - 陆志毅

- 文件192.0.2.10主机死机问题处理.rar 已添加

- 文件0f4c3c1347732fcbfd0b645fea8983.png 已添加

现场一台主机死机，客户反应sys灯不闪，IP也ping不通，通过USB转232经过DEBUG口进入主机后台处理。

经研发协助查看为内存已满，已解决，已设置主机重启时间为5天。

#31 - 2023-02-14 18:07 - 黄正梁

平台配置

#32 - 2023-02-20 09:11 - 陆志毅

20230214平台配置指导

#33 - 2023-11-13 17:40 - 黄正梁

直流柜以及温湿度故障问题处理，已解决

原因是设备地址有改动，导致故障问题

文件

UPS5000 Modbus对外通讯协议 02.zip	757 KB	2020-08-07	薛智垚
ET703&ET903建筑能耗用智能电力测控仪V1.06(1).xls	129 KB	2020-08-07	薛智垚
MS19用户手册_V1.01pdf（精密空调）.pdf	5.39 MB	2020-08-07	薛智垚
DL10027型控制器操作说明及通讯协议.pdf	259 KB	2020-08-07	薛智垚
cfgmodbus.txt	149 KB	2020-08-07	薛智垚
西藏机房一阶段设计-电气(1).dwg	1.96 MB	2020-08-07	薛智垚
西藏邮政信息网省中心机房生产图08.05(1).dwg	7.51 MB	2020-08-07	薛智垚
精密空调.rar	3.06 KB	2020-08-12	谢学龙
配电.rar	3.32 KB	2020-08-14	谢学龙
新风机.rar	2.79 KB	2020-08-15	谢学龙
油机.rar	3.47 KB	2020-08-26	谢学龙
Hipulse U通信协议V150.docx	136 KB	2020-09-02	易宏章
（宏润）精密配电协议(2).xls	484 KB	2020-11-02	薛智垚
4.3.0 to 4.3.1.zip	12.9 KB	2020-11-08	王慧
4.3.1 to 4.3.2.zip	9.56 KB	2020-11-08	王慧
4.3.2 to 4.3.3.zip	162 KB	2020-11-08	王慧
1_SE96Y-SE72Y用户手册(3).pdf	1.91 MB	2020-11-17	薛智垚
EM300(CH)-V1.08_20100406(3).pdf	2.72 MB	2020-11-17	薛智垚
1_SE96Y.rar	1.55 MB	2020-11-23	王慧
EM300(CH)-V1.08_20100406.rar	2.15 MB	2020-11-23	王慧
192.0.2.10主机死机问题处理.rar	7.75 MB	2023-01-17	陆志毅
0f4c3c1347732fcbfd0b645fea8983.png	396 KB	2023-01-17	陆志毅