

项目综合 - 任务 #3064

天津光电安辰信息技术股份有限公司 (合同编号：OM20200609-05) (北京内蒙古大厦涉密机房)

2020-06-11 10:55 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 微信小程序 V1.0 套 13 邮件告警 V1.0 套 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 25 配电监测器 OM-ACM-A601 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆 -5M OM-LDA-B601/5 根 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 付款说明：6月12日付款（先领料测试）包装说明：常规（注：监控主机领X200的料，贴X100的型号） 快递说明：常规 发货日期：2020-06-12 甲方提供的交货地址：北京市东城区崇文门内大街2号 收货人：于博聪 联系方式：18602691177			

历史记录

#1 - 2020-06-11 10:57 - 农能艺

- 主题从天津光电安辰信息技术股份有限公司 (合同编号：OM20200609-05) (北京某机房) 变更为天津光电安辰信息技术股份有限公司 (合同编号：OM20200609-05) (北京内蒙古大厦涉密机房)

#2 - 2020-06-11 13:58 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#3 - 2020-06-15 11:27 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为30

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-07-07 15:55 - 易宏章

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为易宏章

#5 - 2020-07-08 23:13 - 易宏章

- 指派给从易宏章变更为农能艺

- % 完成从30变更为100

项目设备已全接入调试完成，项目完结。

#6 - 2021-01-25 11:57 - 农能艺

- 状态从已发货变更为完结