

项目综合 - 任务 #3066

沈阳天源时创科技有限公司

合同编号：OM20200609-12（罗谢诚）

2020-06-15 09:37 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2020-06-15
优先级:	高	计划完成日期:	2020-06-15
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 温湿度传感器			
OM-TH-B801 个 13 声光报警器 OM-D2 台 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15			
精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 36 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-5M			
OM-LDA-B601/5 根 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 19 安卓触摸动环屏(10.1寸) OM-ACC-A102 个 110			
精密空调检测模块 定制 套 1 包装说明:			
主机操作系统和动环安卓屏界面LOGO都改为“科士达IDM” 动环屏现有功能图标排前面 发货说明:常规 快递说明:常规			
地址:辽宁省沈阳市和平区青年大街310号1903 收货人:王春艳			
联系方式:024-23981818 发货时间:2020年6月15日			

历史记录

#1 - 2020-06-15 09:40 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-06-24 10:40 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为20

王小京负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2020-06-29 14:56 - 王小京

指导客户安装设备

#4 - 2020-07-06 15:02 - 王小京

- 描述已更新。

让客户找个16G以下的卡, 在进行动环屏的刷机。

#5 - 2020-10-28 10:45 - 王小京

- % 完成从20变更为100

咨询客户设备已正常使用。项目完成

#6 - 2021-01-22 10:18 - 罗谢诚

- 状态从已发货变更为完结