

2020-06-23 11:46 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-22
指派给:	辛 桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 智慧机房主机 OM-K2-S60 台 1 3 报警主机 OM-B5 台 2 4 声光报警器 OM-D2 台 2 5 红外测温传感器 OM-T-801 个 5 6 开关电源12V/1.3A RS-15-12 个 1 7 交流接触器 个 1 8 继电器 OM-ACC-A211 个 1 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 合同已签，货款已支付 按常规发货，2020-6-29日发货，配置清单见附件 交货地址：河北省沧州市青县罗店开发区 河北巨溜 收货人：梅光磊 联系方式：17731733366			

历史记录

- #1 - 2020-06-23 14:59 - 李季祯
- 指派给 从 李季祯 变更为 王 慧
- #2 - 2020-06-24 11:17 - 王 慧
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 指派给 从 王 慧 变更为 王 小京
- % 完成 从 0 变更为 30
- 王 小京 负责该项目的指导调试，请知悉！
- #3 - 2020-07-17 16:32 - 王 小京
- 描述 已更新。
- 指导客户安装设备
- #4 - 2020-09-04 16:07 - 王 小京
- % 完成 从 30 变更为 100
- 该项目安装调试完成。
- #5 - 2020-09-15 13:45 - 王 小京
- 指派给 从 王 小京 变更为 辛 桂明
- #6 - 2020-12-08 16:51 - 辛 桂明
- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

通讯型温湿度(MODBUS)通讯协议手册.doc	41 KB	2020-06-23	辛 桂明
配置清单.png	39.3 KB	2020-06-23	辛 桂明