

项目综合 - 任务 #3107

句容市瑞迪欧信息技术有限公司 无线电监测站 合同编号：OM20200628-5 辛桂明

2020-07-06 15:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台 1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 1
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个 1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个 3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 1
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个 1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 1
<p>合同已签，货款已支付</p> <p>按常规发货，2020-7-7日发货</p> <p>地址是：福建省龙岩市新罗区人民路2号龙津花园9层龙岩市无线电监测站      罗翌      15960193230</p>			

历史记录

#1 - 2020-07-06 15:12 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-06 15:26 - 辛桂明

主机标贴贴：OM-A6 X100

#3 - 2020-07-06 16:07 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成 从 0 变更为 20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-07-20 11:14 - 易宏章

- % 完成 从 20 变更为 50

已联系客户发送安装接线资料，等待客户确认调试时间。

#5 - 2020-09-10 14:34 - 易宏章

- 指派给从易宏章 变更为 辛桂明

- % 完成 从 50 变更为 100

所有设备已接入调试完成，项目完结。

#6 - 2020-12-08 16:52 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结