

项目综合 - 任务 #3118

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20200622-08）（镇赉监狱）（农能艺）

2020-07-09 11:12 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B4	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH -B801	个	4
5	空调远程控制器 (单机)	OM-AC A-A801	个	1
6	烟雾探测器	OM-AC C-A101	个	4
7	区域漏水检测器	OM-LD A-B801	个	1
8	区域漏水检测电 缆-5M	OM-LD A-B601 /5	根	1

付款说明：已付款

包装说明：常规（领B5的料，贴B4的型号）

快递说明：常规

发货日期：2020-7-2

甲方提供的交货地址：白城市镇赉县四方坨子，孙继国收 18684369599

历史记录

#1 - 2020-07-13 11:16 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-15 09:23 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-12-28 17:08 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2021-01-25 14:43 - 王小京

- 指派给从王小京变更为农能芝

#5 - 2021-02-08 15:29 - 农能芝

- 状态从新建变更为完结