

项目综合 - 任务 #3128

内蒙古天地方正信息有限责任公司 合同编号：OM20200710-05 （薛智垚）

2020-07-13 15:28 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2020-07-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B4	台	1
3	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个	4
4	配电监测器	OM-ACM-A601	个	10
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	4
7	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	2
8	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	30
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	指纹密码一体机	OM-ACC-A803	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	红外三鉴探测器	OM-ACC-A100T	个	2
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
15	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
16	精密空调检测模块	定制	套	4
17	UPS检测模块	定制	套	2

<p>甲方提供的交货地址：呼和浩特市二环东公里处以西2.5公里路北（二十中西侧）呼和浩特市国通仓储物流有限公司</p> <p>收货人：王慧 联系方式：15847167484</p> <p>付款说明：已付款</p> <p>备注说明：常规</p> <p>快递说明：常规</p> <p>发货日期：2020.7.16（请好发货）</p>
--

历史记录

#1 - 2020-07-13 15:48 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-15 09:59 - 薛智垚

- 文件 内蒙古邮储设备用协议.rar 已添加

#3 - 2020-07-15 10:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-07-27 14:58 - 王小京

指导客户安装设备

#5 - 2020-07-28 17:23 - 王小京

常规设备、电池通讯正常。

#6 - 2020-08-04 09:54 - 王小京

- % 完成从0 变更为100

该项目常规及定制项各设备调试完成。项目完结。

#7 - 2020-08-11 14:28 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为薛智垚

文件

内蒙古邮储设备用协议.rar	21.2 MB	2020-07-15	薛智垚
----------------	---------	------------	-----