

状态:	完结	开始日期:	2020-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
7	精密空调检测模块	定制	套	1

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-7-18

甲方提供的交货地址：长春市宽城区庆丰路庆丰园-长春铁路法院新建办公楼
联系方式：15543009916

收货人：陈志敏

历史记录

#1 - 2020-07-17 09:13 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给 从 李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-20 11:13 - 王慧

- 指派给 从 王慧 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-09-15 17:16 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 50

#4 - 2020-10-21 16:21 - 农 能 艺

项目现场无精密空调，有1台普通空调，今天给客户发1个空调远程控制器过去。

#5 - 2020-10-27 13:38 - 王 小京

- % 完成 从 50 变更为 100

新增1台GSM短信报警模块 OM-B3

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021年12月4日

收货地址：长春市宽城区庆丰路166号长春铁路运输法院 顾广才 17760079577

#6 - 2021-01-25 14:20 - 王 小京

- 指派给 从 王 小京 变更为 农 能 艺

#7 - 2021-02-08 15:31 - 农 能 艺

- 状态 从 新建 变更为 完结