

项目综合 - 任务 #3150

内蒙古胜辉电子科技有限公司

合同编号：OM20200723-7 辛桂明

2020-07-23 14:04 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2020-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-15
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
9	UPS检测模块	定制	套	1
10	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-7-23日发货

交货地址：内蒙古自治区,呼伦贝尔市,海拉尔区,正阳街道河西东三道街雷沃安防监控器材经销部(彩虹歌舞厅旁边),021000
收货人：李健
联系方式：13347012626

历史记录

#1 - 2020-07-23 14:06 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-23 14:24 - 辛桂明

- 文件 ITA2电总协议(对外版本)_27618.pdf 已添加

- 文件 新DataMate3000监控协议_54379.pdf 已添加

#3 - 2020-07-23 17:20 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

文件

ITA2电总协议(对外版本)_27618.pdf	904 KB	2020-07-23	辛桂明
新DataMate3000监控协议_54379.pdf	403 KB	2020-07-23	辛桂明