

项目综合 - 任务 #3159

广南尚维电脑有限公司 合同编号：OM20200728-09（彭冲）

2020-07-28 10:25 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	服务器	OM-B5 (4G)	台	1
3	温度探头	OM-TM-B001	个	1
4	三相电表	OM-ACM-A001	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-K001/5	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A001	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B001	个	1
8	区域漏水检测器-5M	OM-LDA-B001/5	套	1
9	空调远程控制器	OM-ACA-A001	个	2
10	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
11	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
12	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
13	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
14	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
15	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
16	UPS检测模块	定制	个	1
17	除湿机检测模块	定制	个	1
18	视频监控模块	定制	个	1
19	现场安装调试		套	1

合同已签订，货款已支付，需要现场施工

收货地址：云南省文山州广南县人民医院

收货人：胡克建

电话：15912333942

预计现场实施时间：2020年8月3号开始，需提前发货到现场

UPS型号：山特3C20KS

历史记录

#1 - 2020-07-28 14:26 - 李季祯

- 描述已更新。

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-07-30 17:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为谢学龙

谢学龙负责该项目的指导跟进，请知悉!

#3 - 2020-08-18 09:00 - 谢学龙

- 指派给从谢学龙变更为彭冲

- % 完成从0变更为100

调试完成

#4 - 2020-08-27 09:50 - 彭冲

- 状态从新建变更为完结

文件

THKOM仟井-ModBusRTU通讯协议(新).DOC	154 KB	2020-07-28	彭冲
------------------------------	--------	------------	----