

项目综合 - 任务 #3160

云南太阳鸟信息技术有限责任公司

国家安全厅项目 OM20200628-9 辛桂明

2020-07-28 16:54 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X100	台	20
2	报警主机	OM-B4	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	20
4	配电监测器	OM-ACM-A601	个	20
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	20
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	20
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	20
8	集中管理平台软件	OM-CMP-20	套	1
8	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	20

合同已签，货款已支付

按常规发货，使用X200主机贴X100型号，使用OM-B5贴OM-B4，主机首页刷带3D页面，2020-7-31日发货

甲方提供的交货地址：云南省昆明市西山区西坝路283号
收货人：马超
联系方式：13378771532

历史记录

#1 - 2020-07-28 17:03 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-30 09:05 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成 从 0 变更为 10

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-07-31 15:13 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机X200，主机界面名称已改成X100，漏水接DI8备用接口。

#4 - 2020-08-17 16:49 - 易宏章

已联系客户，等待客户确定安装调试时间。

#5 - 2020-09-16 15:20 - 易宏章

- % 完成 从 10 变更为 50

集中管理平台已安装完成，等待客户把各地方机房主机和传感器安装完成后把数据上传配置。

#6 - 2021-03-04 16:02 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- 指派给 从 易宏章 变更为 辛桂明

- % 完成 从 50 变更为 100

返修的主机系统以及集中端平台已经配置调试完毕。请悉知！

#7 - 2021-03-10 11:32 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结