

项目综合 - 任务 #3169

河南中冠科技有限公司 (合同编号：OM20200805-07) (鹤壁市淇县北阳镇云梦山风景区) (农能艺)

2020-08-05 17:08 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2020-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X100	台	1	领X300的主机，贴X100的型号
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
8	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	1	
9	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	消防主机干接点信号采集
10	精密空调检测模块	定制	套	1	
11	视频检测模块	定制	套	1	
12	视频检测模块	定制	套	1	
13	3D界面 OM-3D	OM-3D	套	1	

付款说明：未付款

包装说明：领X300的主机，贴X100的型号

快递说明：常规

发货日期：待定

发货地址：河南省鹤壁市淇县北阳镇云梦山风景区 段亚辉 13140187636

历史记录

#1 - 2020-08-06 14:06 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-08-11 16:06 - 农能艺

- 文件 DeltaEH;DPS通信协议)[1].pdf 已添加
- 文件 黑盾基站CS通讯协议V2.00.pdf 已添加
- 文件 机房手绘图纸.jpg 已添加

#3 - 2020-08-11 16:24 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋
- % 完成从0 变更为20

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-08-12 17:02 - 杜小栋

2091-0	OM-C-BLX	黑盾基站精密空调
--------	----------	----------

799-0 OM-U-DeltaRT11K 台达RT11K UPS

#5 - 2020-08-14 09:25 - 杜小栋

- 文件 45.jpg 已添加

#### 文件

黑盾基站CS通讯协议V2.00.pdf	228 KB	2020-08-11	农能艺
DeltaEH;DPS通信协议)[1].pdf	348 KB	2020-08-11	农能艺
机房手绘图纸.jpg	562 KB	2020-08-11	农能艺
45.jpg	838 KB	2020-08-14	杜小栋