

项目综合 - 任务 #3210

厦门斯坦道科学仪器股份有限公司

合同编号：OM20200819-5 辛桂明

2020-08-25 16:30 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	2
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
7	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	2
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2
9	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	20
12	电控锁	OM-ACC-A121-1	个	2
13	门磁	OM-ACC-A110	个	2
14	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
15	震动传感器	RV971A/SBV971B	个	2
16	微压差开关	OM-ACC-A215	个	2

合同已签，货款已支付

按照常规发货，2020-8-27日发货

甲方提供的交货地址：福建省厦门市思明区软件园二期望海路23号之三506， 收货人：陈振祥 联系方式：15980752353

历史记录

#1 - 2020-08-25 17:32 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-08-31 16:33 - 辛桂明

客户要求烟雾传感器和红外探测器有3C认证，所以客户自己购买，我们免费接入开关量的这两个设备。

#3 - 2020-09-01 10:04 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#4 - 2020-09-01 10:11 - 王慧

- 指派给 从 杜小栋 变更为 王小京

#5 - 2020-09-01 10:15 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 30

指导客户安装设备

#6 - 2020-09-03 15:59 - 王小京

- % 完成 从 30 变更为 70

一套设备接线搭建调试完成。

#7 - 2020-10-15 15:33 - 王小京

- % 完成 从 70 变更为 90

第2套设备配置门禁正常。

#8 - 2020-12-28 17:29 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

#9 - 2021-01-22 16:08 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 辛桂明

#10 - 2021-01-22 16:39 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结