

项目综合 - 任务 #3227

贵州艾特信安科技有限公司 合同编号：OM20200901-08 邓枢枫

2020-09-02 14:20 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
8	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
9	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	20
12	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
13	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
15	精密空调定制检测模块	套	1	
16	UPS检测定制模块	套	1	

- 1. 付款方式：已付
- 2. 发货时间：9月3日下班前
- 3. 技术方面：常规
- 4. 发货地址：贵州省黔东南州施秉县人民医院 杨秀勇 1838608600

历史记录

- #1 - 2020-09-02 17:33 - 李季祯
 - 指派给从李季祯 变更为 王慧

- #2 - 2020-09-07 10:41 - 王慧
 - 指派给从王慧 变更为 易宏章
 - % 完成从0 变更为10

易宏章 负责该项目的指导跟进，请知悉！

- #3 - 2020-09-10 11:25 - 易宏章
 - % 完成从10 变更为50

已联系客户发送接线资料，等待客户确认调试时间

- #4 - 2020-09-10 11:26 - 易宏章
 - 请提供定制项协议。

#5 - 2021-01-22 09:49 - 杜小栋

2089-0 825-1

#6 - 2021-01-22 16:46 - 杜小栋

- 指派给从易宏章变更为杜小栋

- % 完成从50变更为100

已完成安装调试

#7 - 2021-01-25 13:40 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为邓枢枫

#8 - 2021-08-09 10:07 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为完结