

项目综合 - 任务 #3229

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200903-50 (唐山港) 王丽红

2020-09-03 15:28 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-09-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A6 1300	台		中性
2	开关电源	DM-E2	块		中性
3	温度传感器	DM-FH-BB01	个		中性
4	区域漏水检测器	DM-LDA-BB01	个		中性
5	区域漏水检测器 5M	DM-LDA-BB01S	块		中性
6	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个		中性
7	三相电表	DM-ACM-AB01	个		中性
8	精密电流互感器	DM-ACM-AZ00100	个		中性
9	精密空调控制模块	定制	块		中性
10	SP控制模块	定制	块		中性

甲方提供的交货地址：承德华夏桥位平寨子向承德现代城B11-1-301
 联系人：王海楠 联系方式：15076854100

付款说明：已付款

包装说明：产品软件界面和硬件贴标均显示中性

快递说明：常规

发货日期：2020.09.03

历史记录

#1 - 2020-09-03 15:29 - 王丽红

发货日期：2020.09.04 (下班前发)

#2 - 2020-09-03 15:40 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-09-04 09:23 - 王慧

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉!

#4 - 2020-09-04 09:23 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

#5 - 2020-09-15 15:41 - 王丽红

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200915-15 (增补唐山港机房三相和漏水绳子) 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
	区域漏水检测器-5M	DM-LDA-BB01S	块	

#10 - 2020-09-28 10:45 - 王小京

- 文件 1f492d9db7d62ca9578c7268b711ec9.jpg 已添加
- 文件 09429867ae588bfa2ee1ee71d54547.jpg 已添加
- 文件 QQ截图20200924194453.png 已添加
- 文件 世图兹精密空调C7000控制器MODBUS通讯-用户手册.pdf 已添加

#11 - 2020-09-28 10:46 - 王小京

系统返回数据多一位，需排查问题。

#12 - 2020-10-09 10:03 - 王丽红

主机系统返回数据多一位，主机出现问题进行处理方案：

- 1、加三个485转232模块，通过485转232模块，将485通讯转成232通讯；
- 2、外加匹配电阻（120欧）；
- 3、加三个公头和母头（DB9公母接头）

如果以上问题解决不了，后续直接让客户寄回来监测主机问题。

顺丰邮寄地址：河北省唐山市海港开发区 唐山港大厦 王海楠 15076954100

#13 - 2020-10-12 09:41 - 王丽红

- 优先级从普通变更为紧急

#14 - 2020-10-19 14:29 - 王小京

- %完成从80变更为100

精密空调调试正常、市电正常，项目完结。

#15 - 2021-01-22 16:21 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

#16 - 2021-01-23 09:05 - 王丽红

- 状态从新建变更为完结

文件

SM5210 (1) 艾默生.zip	57.6 KB	2020-09-18	杜小栋
09429867ae588bfa2ee1ee71d54547.jpg	9.13 MB	2020-09-28	王小京
1f492d9db7d62ca9578c7268b711ec9.jpg	9.8 MB	2020-09-28	王小京
QQ截图20200924194453.png	195 KB	2020-09-28	王小京
世图兹精密空调C7000控制器MODBUS通讯-用户手册.pdf	2.16 MB	2020-09-28	王小京