

项目综合 - 任务 #3238

上海泉旻智能科技有限公司

上海证券公司 合同编号：OM20200828-5 辛桂明

2020-09-09 11:58 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	6
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	18
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	4
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6
9	UPS检测模块	定制	套	3
10	精密空调检测模块	定制	项	1
11	集中端	OM-CMP-10	套	1
12	手机APP	OM-APP	套	1
13	短信平台检测模块	定制	套	1
14	3D界面	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-9-10日发货

甲方提供的交货地址：上海市闵行区七莘路1839号财富108广场北楼708

收货人：陈将

联系方式：13564161411

历史记录

#1 - 2020-09-09 14:09 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-10 11:46 - 王慧

该项目 UPS和短信平台需开发

#3 - 2020-09-15 09:55 - 辛桂明

- 文件 3D图.jpg 已添加

按照这个3D页面制作3D图

#4 - 2020-09-15 11:50 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#5 - 2020-09-15 14:27 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为王小京

#6 - 2020-09-15 15:04 - 王小京

精密空调：编号2049-0、

485接线：

先接主板：J7 A B

77+ 78-

默认地址1、波特率9600、YDN23

#7 - 2020-09-17 11:23 - 辛桂明

- 文件 智能电表PMAC720\_modbus通讯协议V4.3.pdf 已添加

客户已退回我们的电量仪，退回后再结算接入客户智能电表的费用，请安排接入

#8 - 2020-09-27 11:17 - 王小京

- 文件SM4613.rar 已添加

- % 完成从10 变更为50

#9 - 2020-09-28 09:41 - 王小京

常规设备、精密空调、电表调试完成。

#10 - 2020-09-28 17:21 - 王小京

- % 完成从50 变更为80

平台部署完成，短信平台测试正常。项目剩余UPS未完成。

#11 - 2020-09-29 16:53 - 辛桂明

- 文件3D图20200929.jpg 已添加

#12 - 2020-10-10 10:04 - 张群瑞

- 描述 已更新。

UPS协议常规接入已经实现，升级包文件已上传至钉钉（[#3238](#) 上海泉旻智能科技有限公司 上海证券公司），请安排远程调试。

#13 - 2020-10-12 11:02 - 王小京

- 文件RS232通訊協議(N、H、NT).doc 已添加

- % 完成 从 80 变更为 100

#14 - 2020-10-12 11:08 - 王小京

客户提供的协议为485接口协议，而现场接的是232接口需要用232接口对应的协议，232协议和前期接入的799-0可以接通UPS。

#15 - 2020-10-12 11:29 - 王小京

项目调试完成。

#16 - 2020-11-09 15:00 - 辛桂明

客户由于是内网使用，用不到APP，已经付费，留着以后其它项目使用，不退费。

#17 - 2021-01-22 16:15 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 辛桂明

#18 - 2021-01-22 16:38 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结

## 文件

UPS Protocol v2.2.pdf	78.8 KB	2020-09-09	辛桂明
短信平台V2.6_服务端_WebService协议接入用户手册.doc	80.5 KB	2020-09-09	辛桂明
精密空调协议.pdf	429 KB	2020-09-09	辛桂明
机房桥架图.pdf	2.37 MB	2020-09-09	辛桂明
3D图.jpg	97.8 KB	2020-09-15	辛桂明
智能电表 PMAC720_modbus通讯协议V4.3.pdf	371 KB	2020-09-17	辛桂明
SM4613.rar	2.68 KB	2020-09-27	王小京
3D图20200929.jpg	594 KB	2020-09-29	辛桂明
RS232通訊協議(N、H、NT).doc	416 KB	2020-10-12	王小京