

状态:	完结	开始日期:	2020-09-12			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	农能艺	% 完成:	100%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:		耗时:	0.00 小时			
描述						
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	备注
一	系统配置					
1	智慧机房主机	OMAR A	OM-A6 T300	台	1	
2	报警主机	OMAR A	OM-B5	台	1	
3	3D界面	OMAR A	OM-3D	套	1	
4	声光报警器	OMAR A	OM-D2	个	1	
二	市电监测系统					
1	三相电量仪	OMAR A	OM-ACM-A801	台	1	
2	精密电流互感器	OMAR A	OM-ACM-A200/100	个	3	
三	UPS监控系统					
1	UPS检测模块	OMAR A	定制	套	2	
四	精密空调监测系统					
1	精密空调检测模块	OMAR A	定制	套	2	
五	漏水检测子系统					
1	区域漏水监测器	OMAR A	OM-LDA-B801	台	3	备用1套,本项目只安装2套
2	区域漏水检测电缆-5M	OMAR A	OM-LDA-B601/5	根	3	备用1套,本项目只安装2套
六	温湿度监控系统					
1	温湿度传感器	OMAR A	OM-TH-B801	个	3	备用1套,本项目只安装2套
七	消防检测子系统					
1	烟感探测器	OMAR A	OM-ACC-A101	个	3	备用1套,本项目只安装2套
八	服务器监测子系统					
1	服务器PING IP	OMAR A	定制	个	10	

九	其他			项	1	本项目含上门安装和调试，线材，网线、水晶头
---	----	--	--	---	---	-----------------------

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-9-12

甲方提供的交货地址：陕西省西安市灞桥区平峪路28号 易荣杰 18291004196

注：本项目需要我司自行采购辅材并上门安装调试。

历史记录

#1 - 2020-09-12 10:26 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-17 11:55 - 农能艺

- 文件 powernet432.mib 已添加

- 文件 新DataMate3000监控协议.pdf 已添加

#3 - 2020-09-17 14:59 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-09-17 15:39 - 农能艺

- 文件 机房平面图.jpg 已添加

#5 - 2020-09-17 15:42 - 农能艺

本项目是军队项目，要求：现场只能联内网，且只能使用客户提供的笔记本电脑，技术人员只需要携带U盘就可以；入场时，需要技术人员提供身份证和健康码。

#6 - 2020-09-30 14:14 - 杜小栋

- % 完成从10 变更为100

已完成安装调试

#7 - 2021-01-25 14:10 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 农能艺

#8 - 2021-02-08 15:31 - 农能艺

- 状态从新建 变更为 完结

文件

powernet432.mib	2.61 MB	2020-09-17	农能艺
新DataMate3000监控协议.pdf	403 KB	2020-09-17	农能艺
机房平面图.jpg	90.2 KB	2020-09-17	农能艺