

项目综合 - 任务 #3249

甘肃雨丰电子科技有限公司（国投白银风电有限公司信息机房）（合同编号：OM20200907-03）（农能艺）

2020-09-12 09:21 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2020-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
3	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
外购产品到货	人脸识别指纹刷卡一体机	IFace702	个	1	后再统一发货
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
9	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
10	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
12	视频检测模块	定制	套	1	
13	微信小程序/手机APP	定制	套	1	(二选一)

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：待定，外购产品到货后再统一发货

甲方提供的交货地址：甘肃省兰州市城关区东岗东路2104号万商国际A座410室 收货人：王毅锋 联系方式：13519448295

注：本合同不是全额付款，届时主机需要设置授权。

历史记录

#1 - 2020-09-14 09:30 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-15 13:43 - 农能艺

授权时间：1个月，2020-9-15~2020-10-14

#3 - 2020-09-30 13:53 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成安装调试

#4 - 2020-10-12 10:24 - 农能艺

客户已经支付全部尾款，可以解除主机授权限制。

#5 - 2020-10-12 10:51 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#6 - 2021-04-14 10:33 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

#7 - 2022-06-08 16:30 - 杜小栋

处理门禁