

项目综合 - 任务 #3261

宁波梅兰信息技术有限公司 瓯江口管委会 合同编号：OM20200915-7 辛桂明

2020-09-17 15:56 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	短信报警模块	OM-B3	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1

合同已签，月结

按客户定制约顿品牌和logo发货，2020-9-18日发货，刷T300软件版本

甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室
收货人：汪斯善 联系方式：15728013039

客户定制要求如下

1	嵌入式一体化集中监控管理主机	约顿	Yeton-III	套	1
2	温湿度变送器	约顿	YD-RS485	套	2
3	短信报警模块	约顿	YD-GSM	套	1
4	三相电量仪	约顿	YD-BSQ305	台	1
5	空开监测仪	约顿	YD-MSV300	个	1
6	区域漏水检测器	约顿	YD-LD300	台	1
7	烟感探测器	约顿	YD-94II	套	2

历史记录

#1 - 2020-09-17 15:57 - 辛桂明

- 文件 约顿LOGO(1).cdr 已添加

#2 - 2020-09-17 15:58 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-09-18 17:55 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#4 - 2020-10-21 13:42 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 100

已完成安装调试

#5 - 2021-04-14 10:30 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 辛桂明

#6 - 2021-04-22 15:13 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结

## 文件

---

约顿LOGO(1).cdr

2.06 MB

2020-09-17

辛桂明