

项目综合 - 任务 #3264

北京思创美通智能科技有限公司 北京客八客运公司 合同编号：OM20200917-11 辛桂明

2020-09-18 14:04 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B4	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	1
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
9	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
15	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
16	UPS检测模块	定制	套	1
17	视频检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020年9月22日发货

甲方提供的交货地址：北京顺义通达福利化纤制品厂西院（蓝家营村京沈路中化石油加油站西侧约100米）

收货人：
胡琴英
联系方式：18610369191

历史记录

#1 - 2020-09-18 16:09 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-29 10:04 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导支持，请知悉！

#3 - 2020-10-15 13:38 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 50

#4 - 2020-11-10 15:40 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 80

常规、首页3D、门禁配置完成。

#5 - 2020-12-28 17:36 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 100

#6 - 2021-01-22 16:07 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#7 - 2021-01-22 16:36 - 辛桂明

- 状态从 新建 变更为 完结