

项目综合 - 任务 #3280

淮安硅谷智能化工程有限公司 合同编号：OM20200923-09（彭冲）

2020-09-24 09:38 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-09-24															
优先级:	普通	计划完成日期:																
指派给:	彭冲	% 完成:	100%															
类别:		预期时间:	0.00 小时															
目标版本:		耗时:	0.00 小时															
描述																		
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智能机房主机</td><td>OM-A6 C100</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>温度传感器</td><td>OM-TH-8801</td><td>个</td><td>2</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智能机房主机	OM-A6 C100	台	1	2	温度传感器	OM-TH-8801	个	2
序号	品名	型号	单位	数量														
1	智能机房主机	OM-A6 C100	台	1														
2	温度传感器	OM-TH-8801	个	2														
合同已签订，款已支付																		
发货时间：2020年9月24日																		
地址：江苏省淮安市开发区明远路28号九龙湖小区A5幢3单元105室																		
收货人：陈静		联系方式：15189636789																
预留接口，后期会接入漏水，烟雾，门禁，SF6等配电室监控系列产品																		

历史记录

#1 - 2020-09-24 11:14 - 李季祯

- 描述已更新。

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-10-15 15:45 - 彭冲

序号	品名	型号	单位	数量
1	区域漏水检测器	OM-LDA-100	台	1
2	区域漏水检测电缆-4M	OM-LDA-8601/S	个	1

增加一套漏水

#3 - 2021-01-23 16:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为彭冲

- % 完成从0变更为100

已完成指导。

#4 - 2021-01-23 16:40 - 彭冲

- 状态从新建变更为完结