

状态:	新建	开始日期:	2020-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

智能一体化模块化机柜配置清单				
(1)、机柜部分(1个服务器机柜)				
序号	产品名称	规格型号	数量	单位
1	单联一体化道机柜	600x1200x2000	1	台
4	机柜照明灯	T5	2	个
5	理线柱	定制	2	条
6	应急排风	2个排风组件	2	条
7	PDU	16A/ 8位	2	个
8	工业防水接头	32A/3芯	2	对
(3)、机柜内配电部分(1个精密配电模块)				
序号	产品名称	规格型号	数量	单位
1	机架式空开安装模块	600MM	1	台
2	智能电量仪	PZ72-E 输入电压AC220V 1A AC80-270V+K 2DI/2DO	1	张
3	交流微型断路器 (总开关)	NB1-63/2P D63A	1	台
4	浪涌保护器	80KA/2P	1	台
5	防雷微型断路器	NB1-63/2P D32A	1	台
6	ups输入微型断路器	NB1-63/2P D63A	1	台
7	ups输出微型断路器	NB1-63/2P D63A	1	台
8	市电输出微型断路器	NB1-63/2P D63A	1	台
9	空调输入微型断路器	NB1-63/2P D32A	1	台
10	机柜断路器	NB1-63/2P D32A	1	台
11	断路器 (备用开关)	NB1-63/2P D32A	1	台
12	指示灯	ND16-22DS 380V	3	只
13	电流互感器	AKH-0.66/30 200/5 A 1级	3	台
14	铜排	定制	1	批
15	人工费用	定制	1	批
16	其它辅材	定制	1	批
(4)、UPS部分(1个机架式UPS主机, 6kva)				
序号	产品名称	规格型号	数量	单位
1	机架式UPS主机	6KVA	1	台
2	UPS通讯卡	OM-6KW-RS485	1	张
(5)、机柜空调部分(1台机柜空调)				
序号	产品名称	规格型号	数量	单位
1	机柜空调一体机	4KW	1	台
2	机柜空调通讯卡	OM-4KW-RS485	1	张
(6)、机柜消防部分(1个机柜)				
序号	产品名称	规格型号	数量	单位
1	七氟丙烷悬挂式	6KG	1	瓶
2	烟雾感应器	OM-08Y	2	个
(7)、动环系统部分(1个机柜)				
序号	产品名称	规格型号	数量	单位

1	带液晶显示温湿度传感器	OM-TH-B901	1	套
2	空调软件开发模块	定制	1	台
3	UPS软件开发模块	定制	1	台
4	非定位漏水报警控制器	OM-LDA-B801	1	台
5	3m感应绳(按现场实际米数计)	OM-LDA-B601/5	1	根
6	带刷卡指纹门禁一体机	F7plus+IC模块	1	个
7	门禁电锁	OM-ACC-A123	2	个
8	门禁电锁电源	WG2051	1	个
9	门磁	OM-ACC-A110	2	个
10	动环一体化主机(7寸液晶触摸一体机)	OM-A6 X300	1	台
11	液晶触摸一体机	OM-ACC-A103	1	套
12	声光报警器	OM-D2	1	台
13	GSM短信模块	OM-B3	1	套
14	GSM卡		1	套

注意：只需用发货第7部分机房动环产品

付款说明：已付款  
 包装说明：正常  
 快递说明：常规  
 发货日期：2020.9.24

收货地址：河北沧州青县东开发区188号 图泰机柜 陈玲 17736461310

## 历史记录

#1 - 2020-09-24 10:28 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-26 09:01 - 薛智垚

- 文件 机架空调Modbus通讯规约20190411(1).pdf 已添加

#3 - 2020-09-27 10:09 - 薛智垚

- 文件 HC高频通讯协议(1).pdf 已添加

#4 - 2020-10-19 15:48 - 薛智垚

- 文件 已删除 (机架空调Modbus通讯规约20190411(1).pdf)

#5 - 2020-10-19 15:49 - 薛智垚

- 文件 交流机柜空调通信协议-启能简易交流.pdf 已添加

- 文件 BJ-FD烟雾探测器CAN通讯协议.pdf 已添加

#6 - 2021-01-14 10:10 - 王慧

- % 完成 从 0 变更为 80

该项目已完成指导，烟雾传感器已不接入。

## 文件

HC高频通讯协议(1).pdf	212 KB	2020-09-27	薛智垚
BJ-FD烟雾探测器CAN通讯协议.pdf	230 KB	2020-10-19	薛智垚

