

项目综合 - 任务 #3282

广州双林系统集成有限公司 合同编号：OM20200923-9 辛桂明

2020-09-24 11:17 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2020-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-22
指派给:	王慧	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	2
7	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
8	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
10	精密空调检测模块	定制	套	1
11	UPS检测模块	定制	套	1
12	配电检测模块	定制	套	1
13	新风机检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-9-24日发货

甲方提供的交货地址：广东省揭阳市普宁市流沙景润园对面双林电脑
收货人：：黄小东(普宁双林)
联系方式：13822913887，0663-2218990

历史记录

#1 - 2020-09-25 11:00 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-10-15 10:22 - 辛桂明

- 文件 风机通讯协议.jpg 已添加

#3 - 2020-12-23 17:22 - 王慧

电表地址 3 、 4

#4 - 2020-12-25 15:12 - 王慧

- 文件 多功能表PD668E-3S4Y使用说明书1.pdf 已添加

电表协议已上传

#5 - 2020-12-25 15:53 - 辛桂明

- 文件 小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc 已添加

精密空调协议，UPS协议晚点客户发过来再上传

#6 - 2020-12-25 16:20 - 辛 桂明

- 文件 KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0)(1).doc 已添加

UPS协议已提供

#7 - 2021-01-23 16:36 - 王 慧

- % 完成 从 0 变更为 60

该项目常规调试已完成，软件上启用报警主机后，主机触发告警，声光报警器不会停止，需排查。

文件

风机通讯协议.jpg	103 KB	2020-10-15	辛 桂明
多功能表PD668E-3S4Y使用说明书1.pdf	780 KB	2020-12-25	王 慧
小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc	201 KB	2020-12-25	辛 桂明
KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0)(1).doc	1.48 MB	2020-12-25	辛 桂明