

项目综合 - 任务 #3290

长春腾邦网络科技有限公司 合同编号：OM20200925-11 辛桂明 合同编号：OM20200924-11-1

2020-09-25 11:07 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-17
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
7	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1

合同已签，货款已支付

按客户定制logo和品牌型号发货，2020-9-26日发货

交货地址：吉林省长春市朝阳区百脑汇4G12室
收货人：和薇薇
联系方式：13756118862

客户定制品牌和型号如下：

智慧机房主机	ADX	ADXX300	台	1
声光报警器	ADX	ADX-D2	台	1
温湿度传感器	ADX	ADX-TH-B801	个	1
区域漏水监测器	ADX	ADX-LDA-B801	台	2
区域漏水检测电缆-5M	ADX	ADX-LDA-B601/5	根	2
配电监测器	ADX	A601	个	1
烟感探测器	ADX	A101	个	1
空调远程控制器	ADX	ADX-ACA-A801	套	1

历史记录

#1 - 2020-09-25 13:39 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-09-27 14:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

icon_txt.gif [icon_txt.gif](#) 平台设备配置文件

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-10-14 09:41 - 辛桂明

- 主题 从 长春腾邦网络科技有限公司 合同编号：OM20200925-11 辛桂明 变更为 长春腾邦网络科技有限公司 合同编号：OM20200925-11 辛桂明
合同编号：OM20200924-11-1

客户补购以下监控项，退回一个声光报警器：

1	报警主机	OM-B5	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
3	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	1	
4	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	
5	红外探测器	OM-ACC-A100	个	4	
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
7	UPS检测模块	定制	套	1	

合同已签，货款已支付

按客户定制logo和型号发货，2020-10-14日发货

1	报警主机	ADX	ADX-B4	台	1
2	UPS检测模块	ADX	定制	套	1
3	温湿度传感器	ADX	ADX-TH-B801	个	2
4	烟感探测器	ADX	A101	个	3
5	16路开关量采集模块	ADX	ACC-A104	个	1
6	红外探测器	ADX	ADX-ACC-A100	个	4
7	485转TCP/IP通讯转换器	ADX	ADX-ACC-A108	个	1

甲方提供的交货地址：吉林省长春市朝阳区百脑汇4G12室 收货人：和薇薇 联系方式：13756118862
--

#4 - 2020-10-20 16:08 - 辛桂明

- 文件 梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

UPS协议已提供，请安排接入。

#5 - 2020-10-29 17:21 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 100

已完成安装调试

#6 - 2021-04-14 10:31 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 辛桂明

#7 - 2021-04-22 15:13 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

logo.png	11.1 KB	2020-09-25	辛桂明
梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf	393 KB	2020-10-20	辛桂明