

项目综合 - 任务 #3315

广西迪邑杰商贸有限公司 合同编号：OM20200915-06 邓枢枫

2020-09-30 09:19 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄宇阳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7puls	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
13	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
15	精密空调定制检测模块	定制	套	1
16	UPS检测模块	定制	套	1
17	视频检测模块	定制	套	1

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：9月30日下午前
 3. 技术方案：常规
 4. 发货地址：广西贵港市港南区南山路138号 李绍文 1890780512

历史记录

#1 - 2020-09-30 09:55 - 李季祯
 - 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-30 13:53 - 黄天梯
 - 描述 已更新。

主机T100，使用米尔核心板。

#3 - 2020-10-10 09:09 - 苏正成
 - 指派给从王慧 变更为 黄宇阳

#4 - 2020-10-10 17:12 - 黄宇阳

- 描述已更新。

已经电话沟通。

#5 - 2020-10-12 11:38 - 邓枢枫

- 文件 Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf 已添加

#6 - 2020-10-12 16:53 - 邓枢枫

- 文件 EU控制器MODBUS通讯协议.pdf 已添加

#7 - 2020-10-28 08:49 - 黄宇阳

- % 完成 从 0 变更为 100

已经全部完成调试。

#8 - 2020-12-28 16:44 - 邓枢枫

- 状态从 新建 变更为 完结

文件

Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf	1.81 MB	2020-10-12	邓枢枫
EU控制器MODBUS通讯协议.pdf	281 KB	2020-10-12	邓枢枫