

项目综合 - 任务 #3318

宁波卓业智能工程有限公司 镇海矛调中心项目 合同编号：OM20200907-9 合同编号：OM20200907-9-1

2020-10-09 14:29 - 辛桂明

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 新建  | 开始日期:   | 2020-10-09 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2020-11-15 |
| 指派给:  | 杜小栋 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |

描述

|   |             |               |   |   |
|---|-------------|---------------|---|---|
| 1 | 智慧机房主机      | OM-A6 X300    | 台 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器      | OM-TH-B801    | 个 | 4 |
| 3 | 声光报警器       | OM-D2         | 个 | 2 |
| 4 | 短信报警模块      | OM-B3         | 个 | 2 |
| 5 | 三相电量仪       | OM-ACM-A801   | 个 | 2 |
| 6 | 配电监测器       | OM-ACM-A601   | 个 | 6 |
| 7 | 区域漏水检测器     | OM-LDA-B801   | 个 | 1 |
| 8 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 |
| 9 | 单门门禁控制器     | OM-ACC-A111   | 个 | 2 |

合同已签，月结

按客户定制LOGO和型号品牌发货，2020年10月9日发货

客户定制LOGO和型号如下：

|   |                |   |   |    |             |
|---|----------------|---|---|----|-------------|
| 1 | 三相电量仪          | 台 | 2 | 约顿 | YD-BSQ305   |
| 2 | 空开监测仪          | 个 | 6 | 约顿 | YD-MSV300   |
| 3 | 区域漏水检测器        | 台 | 1 | 约顿 | YD-LD300    |
| 4 | 区域漏水监测线<br>缆5米 | 套 | 2 | 约顿 |             |
| 5 | 温湿度变送器         | 套 | 4 | 约顿 | YD-RS485    |
| 6 | 单门门禁控制器        | 台 | 2 | 约顿 | YD-MDC200-A |
| 7 | 集中监控管理主机       | 套 | 1 | 约顿 | Yeton-III   |
| 8 | 声光报警器          | 块 | 2 | 约顿 | YD-103      |
| 9 | 短信报警模块         | 套 | 2 | 约顿 | YD-GSM      |

|                          |
|--------------------------|
| 交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 |
| 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039 |

历史记录

#1 - 2020-10-09 14:29 - 辛桂明

- 文件 约顿LOGO(1).cdr 已添加

#2 - 2020-10-09 14:46 - 辛桂明

刷T300软件

#3 - 2020-10-13 10:38 - 辛桂明

|   |         |             |   |   |
|---|---------|-------------|---|---|
| 1 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 |
|---|---------|-------------|---|---|

合同已签，月结

按客户定制logo和品牌发货，2020-10-13日发货

|                               |
|-------------------------------|
| 甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 |
| 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039      |

客户定制型号如下

|         |   |   |    |          |
|---------|---|---|----|----------|
| 区域漏水检测器 | 台 | 1 | 约顿 | YD-LD300 |
|---------|---|---|----|----------|

#4 - 2020-10-13 10:58 - 辛桂明

- 主题从 宁波卓业智能工程有限公司 镇海矛调中心项目 合同编号：OM20200907-9 变更为 宁波卓业智能工程有限公司 镇海矛调中心项目  
合同编号：OM20200907-9 合同编号：OM20200907-9-1

#5 - 2020-10-26 09:23 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

## 文件

|               |         |            |     |
|---------------|---------|------------|-----|
| 约顿LOGO(1).cdr | 2.06 MB | 2020-10-09 | 辛桂明 |
|---------------|---------|------------|-----|