

项目综合 - 任务 #3320

广东汇智信息工程有限公司 合同编号：OM20201009-5 辛桂明

2020-10-10 09:10 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2020-10-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-20
指派给:	王慧	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
6	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1
7	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	1
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	1
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
12	门磁	OM-ACC-A110	个	1

合同已签，货款一会客户支付

按常规发货，2020年10月10日发货

甲方提供的交货地址：广东省江门市蓬江区宏兴路3号叶坑工业区C座二楼
收货人：黄惠贤
联系方式：13427415246

历史记录

- #1 - 2020-10-10 09:10 - 辛桂明
- 主题从 广东汇智信息工程有限公司 合同编号：OM20201009-5 变更为 广东汇智信息工程有限公司 合同编号：OM20201009-5 辛桂明
- #2 - 2020-10-22 09:37 - 辛桂明
- 文件 3D.jpg 已添加

客户需要增加首页3D显示，请安排升级
- #3 - 2020-10-26 09:27 - 王慧
现场除B5外，已完成调试。
- #4 - 2021-01-14 10:12 - 王慧
- % 完成 从 0 变更为 80
- #5 - 2021-05-18 09:01 - 王慧
- 状态从 新建 变更为 调试中

