

项目综合 - 任务 #3339

贵州友联特科技有限公司 合同编号：OM20201013-08（罗谢诚）

2020-10-15 09:15 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2020-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	服务器主机	OM-TA 1320	台	1
2	声光报警器	OM-G2	台	1
3	温度传感器	OM-TH 8801	个	8
4	配电箱	OM-ACM-A801	个	1
5	总线漏水探测器	OM-LDA-8801	个	8
6	总线漏水探测器-15M	OM-LDA-8801/15	套	8
7	蓄电池内阻检测模块	OM-BDD-1240	个	1
8	蓄电池内阻检测装置	OM-BDD-600	个	10
9	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-G801/100	个	8
10	红外三鉴探测装置	OM-ACC-A100T	个	1
11	报警控制装置	OM-ACC-A100	个	1
12	声光	OM-ACC-A110	个	1
13	智能开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
14	继电器	OM-ACC-A211	个	2
15	报警立显控制模块	定制	套	1
16	UPS控制模块	定制	套	1
17	配电箱控制模块	定制	套	1
18	报警控制模块	定制	套	1
19	声光器	定制	套	1
20	蓄电池	定制	套	1

包装说明：常规

付款说明：全款

发货时间，10月19日

历史记录

#1 - 2020-10-15 11:10 - 罗谢诚

- 描述 已更新。

新增微信小程序1项

#2 - 2020-10-15 13:37 - 罗谢诚

发货地址：贵州省贵阳市白云区新客车站

收件人：白辉江 电话：13985701834

#3 - 2020-11-12 16:15 - 苏正成

- 指派给从王慧 变更为王小京

#4 - 2020-11-26 11:46 - 王小京

- 文件AM、EM系列通讯协议(2019款).pdf 已添加

#5 - 2020-11-26 11:48 - 王小京

- % 完成从0 变更为80

常规设备、电池、电流环、UPS、门磁调试完成。

#6 - 2020-11-27 11:00 - 王小京

- 文件iLine2智能母线后台监控Modbus协议(V1.01版).pdf 已添加

#7 - 2020-11-27 11:01 - 王小京

配电监测和精密空调协议需开发。

#8 - 2020-11-30 11:02 - 苏正成

- 文件3D图.jpg 已添加

#9 - 2020-12-01 11:47 - 王小京

- 文件SM-4935.rar 已添加

#10 - 2020-12-03 10:16 - 王小京

- 文件SM4613.rar 已添加

#11 - 2020-12-08 16:33 - 王小京

- % 完成从80 变更为90

主机调试完成；平台搭建配置完成。

#12 - 2020-12-08 16:33 - 王小京

- % 完成从90 变更为100

#13 - 2020-12-09 17:21 - 王小京

- 文件 机房平面布置图.pdf 已添加

#14 - 2020-12-09 17:22 - 王小京

3D图需按照*机房平面布置图*去修改下，请安排下。

#15 - 2020-12-22 13:53 - 罗谢诚

微信小程序1套

#16 - 2021-01-22 09:47 - 罗谢诚

- 状态从新建 变更为完结

文件

AM、EM系列通讯协议(2019款).pdf	2.84 MB	2020-11-26	王小京
iLine2智能母线后台监控Modbus协议(V1.01版).pdf	739 KB	2020-11-27	王小京
3D图.jpg	200 KB	2020-11-30	苏正成

SM-4935.rar	2.82 KB	2020-12-01	王小京
SM4613.rar	2.81 KB	2020-12-03	王小京
机房平面布置图.pdf	43.7 KB	2020-12-09	王小京