

项目综合 - 任务 #3343

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20201015-01）（吉林省地方水电有限公司机房）

2020-10-19 09:45 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH -B801	个	1	
5	三相电量仪	OM-AC M-A801	个	1	
6	区域漏水检测器	OM-LD A-B801	个	1	
7	区域漏水检测电 缆-5M	OM-LD A-B601 /5	根	1	
8	烟雾探测器	OM-AC C-A101	个	1	
9	精密空调检测模 块	定制	套	1	
10	UPS检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2020-10-19

甲方提供的交货地址信息：待定

历史记录

#1 - 2020-10-19 16:34 - 农能艺

甲方提供的交货地址：吉林省长春市高新开发区越达路1188号1号楼 佟雪松 15804491117

#2 - 2020-11-25 10:15 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2020-11-26 09:26 - 王小京

- 指派给从王慧变更为王小京

#4 - 2020-11-26 17:22 - 王小京

- % 完成从50变更为90

剩余精密空调协议有问题，发送数据返回错误

#5 - 2020-12-17 15:16 - 王小京

- % 完成从90变更为100

空调调试完成。项目完结。

#6 - 2021-01-25 14:25 - 王小京

- 指派给从王小京变更为农能芝

#7 - 2021-02-08 11:46 - 农能芝

- 状态从新建变更为完结