

项目综合 - 任务 #3345

济宁市广和建筑安装有限公司

合同编号：OM20201019-7 辛桂明

合同编号：OM20201019-7-1

2020-10-20 10:20 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-10
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述								
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1				
2	报警主机	OM-B5	台	1				
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1				
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2				
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2				
6	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	2				
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1				
8	指纹密码刷卡一体机 (IC)	OM-ACC-A801	个	1				
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1				
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10				
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1				
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1				
13	门磁	OM-ACC-A110	个	1				
14	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1				
15	风速传感器	OM-ACC-A213	个	1				
16	视频检测模块	定制	套	1				
17	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1				
<p>合同已签，今早客户安排付款</p> <p>按常规发货，2020-10-20日发货</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">甲方提供的交货地址：海南省三亚市天涯区高峰乡</td> </tr> <tr> <td>收货人：班明坤</td> <td>电话:18105484500</td> </tr> </table>					甲方提供的交货地址：海南省三亚市天涯区高峰乡		收货人：班明坤	电话:18105484500
甲方提供的交货地址：海南省三亚市天涯区高峰乡								
收货人：班明坤	电话:18105484500							

历史记录

- #1 - 2020-10-30 09:19 - 王慧
 - 指派给从王慧变更为王小京
 - % 完成从0变更为10
- 王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！
- #2 - 2020-10-30 10:22 - 王小京
 - % 完成从10变更为20
- #3 - 2020-11-20 15:35 - 辛桂明

增加以下传感器

1	声光报警器	OM-D2	个	3
2	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-11-20日发货

甲方提供的交货地址：海南省三亚市天涯区高峰乡
收货人：班明坤 电话：18105484500

#4 - 2020-12-08 16:30 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 90

主机设备调试正常、平台搭建完成。

#5 - 2020-12-14 16:51 - 王小京

- % 完成从 90 变更为 100

#6 - 2021-01-22 16:13 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#7 - 2021-01-22 16:38 - 辛桂明

- 状态从 新建 变更为 完结