

项目综合 - 任务 #3356

天津启居安智科技发展有限公司 合同编号：OM20201021-09 邓枢枫

2020-10-22 09:32 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2020-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	19
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
9	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	2
10	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	2
11	精密空调定制检测模块	套	2	
12	UPS检测定制模块	套	1	

1. 付款方式: 已付
2. 发货时间: 10月22日 下班前
3. 技术方面: 常规
4. 发货地址: 天津市西青区新科道新兴园2号楼3门602室, 收货人: 李建春, 18820323535

历史记录

#1 - 2020-11-07 11:30 - 邓枢枫

天津启居安智科技发展有限公司 合同编号：OM20201107-02

新增一个温湿度和烟雾

序号	品名	型号	单位	数量
1	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
2	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1

1. 付款方式: 未付 先领测试, 货到付款
2. 发货时间: 11月7日 下班前
3. 技术方面: 常规
4. 发货地址: 天津市南开区华苑云华里1-2-102, 收货人: 杨志新 15810579698

#2 - 2020-11-16 14:04 - 邓枢枫

天津启辰安智科技发展有限公司 合同编号: OM20201116-05

新增一个温湿度和烟雾

序号	品名	型号	单位	数量
1	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
2	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1

1. 付款方式: 已付款

2. 发货时间: 11月16日 下班前

3. 技术方案: 常规

4. 发货地址: 天津市南开区华苑云华里1-2-102, 收货人: 杨志新 15810578698

#3 - 2021-01-14 10:41 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#4 - 2021-06-18 13:50 - 邓枢枫

- 文件 新power通讯协议XY0200V120(1).pdf 已添加

- 文件 FS自研控制器监控协议20190301(1).pdf 已添加

#5 - 2021-06-18 15:17 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 20

#6 - 2021-06-18 15:51 - 王小京

- % 完成 从 20 变更为 30

UPS编号: 794-0

精密空调协议需要开发。

#7 - 2021-06-21 10:53 - 王小京

- 文件 SM4931.rar 已添加

#8 - 2021-06-24 13:53 - 王小京

- 状态从 新建 变更为 调试中

#9 - 2021-06-24 16:47 - 王小京

- % 完成 从 30 变更为 90

精密空调、UPS调试正常。

剩余几个温湿度客户没安装完，其余设备完成调试。

#10 - 2023-02-23 09:19 - 陆志毅

- 指派给从王小京 变更为 陆志毅

#### 文件

新epower通讯协议XY0200V120(1).pdf	151 KB	2021-06-18	邓枢枫
FS自研控制器监控协议20190301(1).pdf	351 KB	2021-06-18	邓枢枫
SM4931.rar	3.02 KB	2021-06-21	王小京