

项目综合 - 任务 #3362

天津市奥力赛科技有限公司 合同编号：OM2020022-02 邓枢枫

2020-10-22 15:05 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	4
7	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7puls	个	4
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	4
9	电插锁	OM-ACC-A121	个	6
10	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
11	红外三鉴探测器	OM-ACC-A100T	个	4
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
13	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
14	精密空调检测模块	定制	套	2
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	配电检测模块	定制	套	1

- 1. 付款方式：已付
- 2. 发货时间：10月23日 下班前
- 3. 技术方案：常规
- 4. 发货地址：天津市南开区复宁道晋宁北路8号楼2门102大厦复印，随厂取，1590229088

这个项目跟 天津市奥力赛科技有限公司
 合同编号：OM20201012-06 蓄电池检测是一起的项目 蓄电池检测器接入这个主机的

历史记录

#1 - 2020-10-22 15:17 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1	视频检测模块	定制	套	1
2	集中端	OM-CMP-10	套	1

#2 - 2020-10-28 09:41 - 邓枢枫

- 文件 APM 160 电总后台通讯协议(客户版).pdf 已添加
- 文件 CRV4+SDC 精密空调 MODBUS 监控协议(V0.27).pdf 已添加
- 文件 新 DME3000 监控协议 1.4.pdf 已添加

#3 - 2020-10-30 10:14 - 邓枢枫

16路开关量模块 接消防主机的

#4 - 2020-11-04 08:56 - 黄宇阳

- % 完成 从 0 变更为 10

已经添加用户微信。

#5 - 2020-11-13 11:50 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1

增加一套短信猫

#6 - 2020-12-16 15:11 - 杜小栋

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋
- % 完成 从 10 变更为 100

已完成安装调试

#7 - 2020-12-28 16:30 - 邓枢枫

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

文件名称	大小	日期	操作人
APM 160电总后台通讯协议(客户版).pdf	784 KB	2020-10-28	邓枢枫
CRV4+SDC精密空调MODBUS监控协议(V0.27).pdf	969 KB	2020-10-28	邓枢枫
新DME3000监控协议1.4.pdf	337 KB	2020-10-28	邓枢枫