

项目综合 - 任务 #3382

广州市仟顺电子设备有限公司 合同编号：OM20201019-02 邓枢枫

2020-10-28 09:23 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2020-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.60 小时

描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	2
2	声光报警器	OM-D2	台	2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	3
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	9
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	3
7	氢气传感器	OM-QT-H889	个	3
8	硫酸浓度传感器	OM-QT-H888	个	3
9	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	3
10	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
11	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
12	人脸指纹门禁一体机	KT-R09	个	3
13	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
14	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2
15	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
16	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	2
17	6路照明控制器	OM-ACC-A216/6	个	3
18	视频检测定制模块		套	1
19	集中端	OM-CMP-10	套	1

1. 付款方式：已付50%，发货前付70%
 2. 发货时间：10月29日 下班前
 3. 技术方面：常规
 4. 发货地址：广州市番禺区大石街猛涌新兴广场第7幢之二401 收货人：黄敏英 13680965054

历史记录

#1 - 2020-11-18 15:22 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	1

增加一个空调控制器

#2 - 2020-11-26 09:40 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为20

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-12-15 16:59 - 杜小栋

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 20 变更为 0

#4 - 2023-12-13 16:17 - 杜小栋

指导设备安装

#5 - 2023-12-14 14:11 - 邓枢枫

客户已经支付一套延长技术服务费用，先安装调试一套

#6 - 2023-12-15 16:12 - 杜小栋

一台主机已调试

#7 - 2023-12-15 16:15 - 杜小栋

- 文件 硫酸.zip 已添加

- 文件 氢气.zip 已添加

#8 - 2024-01-02 10:07 - 杜小栋

- 文件 JXBS-3001-SO2 485型二氧化硫传感器使用说明书V2.0.doc 已添加

- 文件 JXBS-3001-H2 485型氢气变送器使用说明书.doc 已添加

文件

氢气.zip	2.09 KB	2023-12-15	杜小栋
硫酸.zip	2.11 KB	2023-12-15	杜小栋
JXBS-3001-SO2 485型二氧化硫传感器使用说明书V2.0.doc	1.55 MB	2024-01-02	杜小栋
JXBS-3001-H2 485型氢气变送器使用说明书.doc	1.55 MB	2024-01-02	杜小栋