

项目综合 - 任务 #3385

广东百正节能服务有限公司

合同编号：OM20201027-8 辛桂明

2020-10-28 13:50 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2020-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-30
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B4	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
10	门磁	OM-ACC-A110	个	1
11	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
12	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
13	UPS检测模块	定制	套	1
14	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-10-28日发货

甲方提供的交货地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道3020号湖广通创业大厦第十层1009
收货人：王宇旋 联系方式：13725541890

历史记录

#1 - 2020-10-28 16:59 - 辛桂明

上面的清单漏了 视频检测模块 1套

#2 - 2020-11-03 09:25 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄宇阳

黄宇阳 负责该项目的指导根据，请知悉！

#3 - 2020-11-03 09:52 - 黄宇阳

- % 完成 从 0 变更为 10

已经添加了客户微信

#4 - 2021-03-22 16:51 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 指派给从黄宇阳变更为黄正梁

- % 完成从10变更为80

报警主机客户不要求装，UPS和精密空调等客户有时间安排调试

文件

小机精密空调 (5-20KW) DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	391 KB	2020-10-28	辛桂明
Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf	1.81 MB	2020-10-28	辛桂明