

状态:	完结	开始日期:	2020-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗谢诚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	智慧主机	DM-AE Y300	台	1	
2	智慧主机	DM-K2-800	台	1	
3	声光报警器	DM-D2	台	1	
4	温度传感器	DM-YH-BB01	个	1	
5	机柜式温度传感器	DM-YH-BB01	个	1	
6	三相电量仪	DM-ACM-A801	个	1	只检测电流，不接入用户电力。
7	单相电量仪	DM-ACM-A802	个	10	只检测电流，不接入用户电力。
8	精密电流互感器	DM-ACM-K2005	个	13	
9	高精度绝缘电阻	DM-LDA-BB01	个	10	
10	高精度绝缘电阻-5M	DM-LDA-BB01S	个	10	
11	红外探测	DM-ACC-A100	个	1	
12	电源开关12V/1.5A	ES-15-12	个	1	
13	精密空调控制模块	定制	套	1	

付款说明：全款

发货说明：常规

备注：市电只检测电流，用户不允许电量仪接入他们的电力系统。

地址：先测试，发货时间待定

历史记录

#1 - 2020-10-29 10:27 - 罗谢诚

- 描述 已更新。

收货地址：防城港企沙镇北港北港住宅区(1区)12栋1单元3楼302

收件人：符勇

电话13807803934

#2 - 2020-11-10 15:52 - 罗谢诚

- 文件ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf 已添加

精密空调协议已上传

#3 - 2020-12-08 10:44 - 罗谢诚

新增2个红外传感器

#4 - 2020-12-16 18:27 - 罗谢诚

施工地址：广西防城港市企沙镇赤沙村中电广西防城港电力公司 对接人：符经理，电话：13807803934  
上门时间：12月21号早上8点半之前，（需要自购安全帽，电厂门口有卖）

#5 - 2020-12-21 09:26 - 罗谢诚

- 文件 广西南宁昕瑞电子科技10月28日.xlsx 已添加

每个机房的清单已上传

#6 - 2021-01-09 11:42 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为黄正梁

#7 - 2021-01-09 13:46 - 黄正梁

四个机房的设备已经指导安装调试完成，五号机房已经布好线，声光，空调，红外线也已经接好线。机柜式温湿度还未安装，由于客户的其他机房设备还没有搬进机房，具体的设备布置还没规划好，后续等用户通知安排指导安装调试。

#8 - 2021-03-13 13:46 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁 变更为罗谢诚

- % 完成 从0 变更为100

项目已安装调试完成，请知悉！

#9 - 2021-03-23 09:50 - 罗谢诚

- 状态从新建 变更为完结

## 文件

ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2020-11-10	罗谢诚
广西南宁昕瑞电子科技10月28日.xlsx	19.7 KB	2020-12-21	罗谢诚