

项目综合 - 任务 #3390

北京天诚腾达电子科技有限公司 (合同编号 : OM20201029-05) (北京强佑房地产有限公司强佑大厦机房升级)  
(农能艺)

2020-10-30 09:54 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH -B801	个	1	
5	三相电量仪	OM-AC M-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-AC M-K200 /5	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LD A-B801	个	2	
8	区域漏水检测电 缆-5M	OM-LD A-B601 /5	根	2	
9	烟雾探测器	OM-AC C-A101	个	1	
10	精密空调检测模 块	定制	套	2	
11	UPS检测模块	定制	套	1	
12	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-10-30

甲方提供的交货信息：北京市海淀区梅所屯路金鼎大院 杨高运 13810545844

历史记录

#1 - 2020-12-04 16:20 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	单门门禁控制器	OM-AC C-A111	个	1	
2	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+I C模块	个	1	
3	出门按钮	OM-AC C-A118	个	1	
4	IC卡	OM-AC C-A120	张	10	
5	单门磁力锁	OM-AC C-A123	个	1	

新增一套门禁系统

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-12-05

甲方提供的交货信息：北京市海淀区梅所屯路金鼎大院 杨高运 13810545844

#2 - 2020-12-15 09:40 - 农能艺

序号	品名	型号	数量	备注
1	温湿度传感器	OM-TH-B801	1	

2	烟雾探测器	OM-ACC-A101		1	

新增1个温湿度+1个烟感

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-12-15

甲方提供的交货信息：北京市海淀区稻香园金典大院 杨福运 13810545844

#3 - 2020-12-25 14:02 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目指导根据，请知悉！

#4 - 2021-01-25 14:56 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从0变更为100

#5 - 2021-02-08 11:45 - 农能艺

- 状态从新建变更为完结