

项目综合 - 任务 #3399

深圳市瑞迅通信息技术有限公司 合同编号：OM20201023-08 邓枢枫（深圳无线电管理站）

2020-11-03 10:28 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	12	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	12	
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	12	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	36	
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	12	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	12	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	12	
8	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	4	
9	空调远程控制器(双机)	OM-ACA-A802	个	2	
10	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	12	
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	96	
12	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	12	
13	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	12	
14	出门按钮	OM-ACC-A118	个	12	
15	IC卡	OM-ACC-A120	张	20	
16	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	12	
17	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	12	
18	4路照明控制器	OM-ACC-A216/4	个	6	
19	精密空调检测模块	定制	套	1	6台，一种协议开发
20	UPS检测模块	定制	套	1	12台，3种协议开发，发12套
21	视频检测模块	定制	套	1	

1. 付款方式：已付50%，发货前付50%
2. 发货时间：11月6日下午前
3. 技术方案：常规
4. 发货地址：深圳市福田区无线电管理大厦1514室 收货人：王兴明， 133 3854 6889

历史记录

#1 - 2020-11-04 11:50 - 邓枢枫

主机需要做授权 时间为 45天

#2 - 2021-01-07 15:54 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2021-01-11 17:27 - 邓枢枫

增加传感器

序号	品名	型号	单位	数量
1		温湿度传感器	OM-TH-B801	个
2		烟雾探测器	OM-ACC-A101	个

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：1月12日下午前
3. 技术方案：常规
4. 发货地址：深圳市福田区无线电管理大厦1514室 收货人：王兴明 133 3054 6809

#4 - 2021-01-14 11:01 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#5 - 2021-01-26 14:59 - 王小京

- % 完成从 30 变更为 50

#6 - 2021-02-06 09:38 - 邓枢枫

客户已经支付尾款，授权限制可以解除，权限设置为永久

#7 - 2022-04-08 14:25 - 王小京

- 状态从新建 变更为 服务中

- 指派给从王小京 变更为 邓枢枫

- % 完成从 50 变更为 100

设备调试完成。

#8 - 2022-05-03 16:27 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结