

项目综合 - 任务 #3413

西安立豪建筑装饰工程有限公司 (合同编号: OM20201023-13) (西安绿地永安弱电机房) (农能艺)

2020-11-07 09:43 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2020-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄宇阳	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH -B801	个	4	
4	三相电量仪	OM-AC M-A801	个	3	
5	区域漏水检测器	OM-LD A-B801	个	3	
6	区域漏水检测电 缆-5M	OM-LD A-B601 /5	根	3	
7	烟雾探测器	OM-AC C-A101	个	4	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2020-11-7

甲方提供的交货地址: 陕西省西安市雁塔区科技西路与雁晁路交叉口鸿海大厦A座 屈工 18009215310

历史记录

#1 - 2020-11-13 09:24 - 苏正成

- 指派给从王慧变更为黄宇阳

#2 - 2020-11-13 09:49 - 黄宇阳

- % 完成从0变更为10

已经添加用户微信, 指导用户接线中。

#3 - 2020-11-24 14:27 - 农能艺

监控主机APP客户端 V1.0 1套 (忘记上传, 现在补充)

#4 - 2020-11-26 17:08 - 黄宇阳

- % 完成从10 变更为60

已经完部分传感器的配置。