

项目综合 - 任务 #3425

任务 # 3424 (服务中): 广西萃发科技有限公司 合同编号 : OM20201022-09 (薛智焱) 【厦门部队项目】第1套

广西萃发科技有限公司 合同编号 : OM20201022-09 (薛智焱) 【厦门部队项目】第2套

2020-11-12 22:42 - 薛智焱

状态:	服务中	开始日期:	2020-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智焱	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述			
收货地址 :	泉州市惠安县匹克奥林小区3号楼6号 (发两套这个地址)		
收货人 :	曾灏东	电话 :	15280888906
付款说明 :	已付款		
包装说明 :	常规		
快递说明 :	常规		
备注 :			

清单

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	迈世OM-A6 T300	台	1	
2	报警主机	迈世OM-B4	台	1	
5	温湿度传感器	迈世OM-TH-B801	个	5	
8	区域漏水检测器	迈世OM-LDA-B801	个	4	实际发货型号贴成 : OM-ACC-A214
9	区域漏水检测电缆-5M	迈世OM-LDA-B601/5	根	5	
8	区域漏水检测器	迈世OM-LDA-B801	个	1	
10	区域漏水检测电缆-10M	迈世OM-LDA-B601/10	根	3	
12	空调远程控制器(单机)	迈世OM-ACA-A801	个	1	
13	蓄电池内阻检测模块	迈世OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	2	
14	蓄电池内阻检测器	迈世OM-BOD-600 (6V、12V)	个	32	
15	霍尔电流传感器100I	迈世OM-BAT-L601/100	个	2	
18	烟雾探测器	迈世OM-ACC-A101	个	5	
19	16路开关量采集模块	迈世OM-ACC-A104	个	4	
20	232转TCP/IP通讯转换器	迈世OM-ACC-A109	个	6	

21	设备箱	迈世OM-GJ40	个	2	
23	集中端	迈世V1.0	套	1	
24	UPS检测模块		套	2	

历史记录

#1 - 2020-11-13 11:04 - 薛智垚

增加：区域漏水检测电视-5M 5根

#2 - 2021-01-25 10:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为20

常规调试已完成，UPS未进场，定制性需开发测试。

#3 - 2021-01-25 10:01 - 王慧

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2023-02-07 17:23 - 黄正梁

- 状态从新建变更为服务中

#5 - 2023-02-07 17:23 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为薛智垚

- % 完成从20变更为100

项目调试完成，已指派

#6 - 2023-10-27 18:09 - 黄正梁

大雾山，空调控制器上位机无法控制问题处理跟进中

#7 - 2023-11-24 18:18 - 黄正梁

UPS故障问题处理，跟进中