

项目综合 - 任务 #3435

北京华夏自强科技有限公司 合同编号：OM20201019-20 （湛江项目）王丽红

2020-11-18 09:32 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2020-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	服务器主机	OM-A6-X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温度传感器	OM-TH-8801	个	3
4	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1
6	区域漏水检测电话-5M	OM-LDA-8801S	套	1
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
9	UPS检测模块	定制	套	1

甲方提供的交货地址：广东湛江赤坎区港门镇广州大道一号	
收货人：李董 联系方式：17602296372	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.11.19

历史记录

#1 - 2020-11-18 11:53 - 王丽红

- 文件 UPS5000 Modbus 对外通讯协议.pdf 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2020-12-21 16:32 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-02-03 11:35 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 70

#4 - 2021-02-04 13:47 - 王小京

- % 完成 从 70 变更为 100

指导设备调试完成。

文件

UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf

832 KB

2020-11-18

王丽红