

项目综合 - 任务 #3437

北京华夏自强科技有限公司 合同编号：OM20201019-30 （马龙项目）王丽红

2020-11-18 09:37 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2020-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智能机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
5	区域漏水探测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水探测电话-5M	OM-LDA-8601S	套	2
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6
9	UPS检测模块	定制	套	1

甲方提供交货地址：云南省曲靖市马龙区旧县街道团结村150号	
收货人：伏请	联系方式：15321920702

付款说明：已付款
包装说明：常规
快递说明：常规
发货日期：2020.11.19

历史记录

- #1 - 2020-11-18 11:53 - 王丽红
 - 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加
 - 描述 已更新。
- #2 - 2020-11-23 09:39 - 王丽红
 - 更正以上：UPS定制协议为5套
- #3 - 2020-12-21 16:31 - 王慧
 - 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-01-13 14:54 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 50

#5 - 2021-02-04 13:46 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

#6 - 2023-02-23 09:30 - 黄正梁

- 指派给 从 王小京 变更为 黄正梁

文件

UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	832 KB	2020-11-18	王丽红
--------------------------	--------	------------	-----