

项目综合 - 任务 #3438

世隆华佑建设发展有限公司 合同编号：OM20201105-8 辛桂明

2020-11-18 10:54 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2020-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-30
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
7	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
9	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
10	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
12	门磁	OM-ACC-A110	个	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-11-18日发货

甲方提供的交货地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路102号辽宁交通高等专科学校东门酒店入口
收货人：张健
联系方式：18840600460

历史记录

#1 - 2021-01-14 11:17 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！