

项目综合 - 任务 #3444

北京华云融科科技有限公司 合同编号：OM20201118-7 辛桂明

2020-11-19 11:26 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述					
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
10	UPS检测模块	定制	套	1	
11	精密空调检测模块	定制	套	1	

合同已签，货款已支付

按常规发货，首页放我们的3D图，2020-11-19日发货

甲方提供的交货地址：北京市海淀区知春路豪景佳苑2号楼1004室
收货人： 刘松 联系方式：18511345077

历史记录

#1 - 2020-11-30 11:56 - 辛桂明

- 文件 Kstar Megatec单相电协议V01.pdf 已添加
- 文件 小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc 已添加

UPS和精密空调协议已提供，请安排接入！

#2 - 2020-12-29 13:41 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-03-12 13:45 - 黄正梁

- 描述已更新。
- 指派给从黄正梁变更为辛桂明
- % 完成从0变更为100

项目已经调试完毕，首页3D图已配置上！请知悉！

#4 - 2021-04-22 15:16 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结

文件

Kstar Megatec单相电协议V01.pdf	118 KB	2020-11-30	辛桂明
小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc	201 KB	2020-11-30	辛桂明