

项目综合 - 任务 #3448

喀什智翔信息科技有限公司 OM20201119-08 邓枢枫 (新疆克州阿图什单位)

2020-11-19 17:11 - 邓枢枫

状态:	新建	开始日期:	2020-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
8	精密空调检测模块	定制	套	1
9	UPS检测模块	定制	套	1

1. 付款方式: 已支付
2. 发货时间: 11月20日 下午茶
3. 技术方面: 常规
4. 发货地址: 新疆喀什经济开发区深圳大道陕西大厦21层2102 徐春春1739332649

历史记录

#1 - 2021-01-09 09:24 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为黄正梁

#2 - 2021-01-14 17:42 - 王慧

- 指派给从黄正梁 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#3 - 2021-01-18 09:42 - 黄正梁

- % 完成从0 变更为90

除空调还没调试好, 其他的设备已经调试完成。空调问题, 厂家提供的协议不匹配, 今天客户联系厂家技术寻回正确的通讯协议。请悉知!