

项目综合 - 任务 #3451

上海韵曦信息科技有限公司（合同编号：OM20201102-06）（施坦威之家店面机房监控项目）（农能艺）

2020-11-20 13:58 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	
2	GSM短信报警 模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH -B801	个	6	
4	空调远程控制器 (单机)	OM-AC A-A801	个	6	
5	烟雾探测器 (48 5通讯)	OM-AC C-A131	个	6	的标签
6	485转TCP/IP通 讯转换器	OM-AC C-A108	个	5	
7	电源开关12V/1. 3A	RS-15-1 2	个	5	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-11-21

机房提供的交货地址：

- 1、上海市浦东新区朝鹃路147号，姚力，13901852295（主机房）
- 2、上海市黄浦区淮海中路158号1楼，Kelly，13917970387
- 3、陕西省西安市碑林区南关正街88号王府井百货北馆1楼施坦威之家，张诣婕，17702965525
- 4、北京市东城区金宝街82号施坦威之家，Lily，18610738811
- 5、北京顺义区中粮祥云小镇南区13号楼111施坦威顺义旗舰店，杨洋，18610737978

历史记录

#1 - 2020-12-01 15:04 - 农能艺

西安第三方施工方：马宏刚（西安本地）15291877717

西安分店甲方对接人陈超 手机:15319966998

已经跟施工方沟通好于2020年12月3日上门布线施工。

#2 - 2020-12-01 15:11 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-01-11 17:48 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 70

总部机房、北京金宝街、上海淮海机房调试正常。 西安机房烟感故障（接线有问题或设备问题需检查下）

北京顺义不知设备地址 需客户查看在进行配置。

#4 - 2021-02-02 14:37 - 王小京

- % 完成 从 70 变更为 90

西安机房烟感处理好了，通讯正常。

#5 - 2021-03-01 15:11 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为农能艺

- % 完成 从 90 变更为 100

北京顺义站点配置完成。

该项目完成。

#6 - 2021-03-25 09:52 - 农能艺

- 状态从新建 变更为 完结