

项目综合 - 任务 #3458

山东省邮电工程有限公司德州分公司 合同编号：OM20201104-03 邓枢枫（山东联通）

2020-11-23 10:14 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-11-23		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	0.00 小时		
描述					
序号	品名	型号	单位	数量	
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
6	精密空调检测模块	定制	套	1	
7	UPS检测模块	定制	套	1	
1. 付款方式：已支付 2. 发货时间：11月24日 下班前 3. 技术为：常规 4. 发货地址：山东省德州市开发区常兴路1418号 联通物流院内 刘，1690541312					

历史记录

#1 - 2020-11-24 14:24 - 黄天梯

- 描述 已更新。

T300主机刷成T100

#2 - 2020-12-02 17:09 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-12-03 09:09 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 40

#4 - 2021-01-07 10:22 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 80

常规设备及定制项UPS和空调调试完成。

#5 - 2021-01-11 14:56 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2021-01-22 16:02 - 王小京

- 指派给从王小京变更为邓枢枫

#7 - 2021-02-08 13:52 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为完结