

项目综合 - 任务 #3465

贵州汇智睿杰科技有限公司 花溪大学城项目 合同编号：OM20201124-9 辛桂明

2020-11-25 15:37 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-10
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
7	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
12	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6
14	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	精密空调检测模块	定制	套	2
17	配电检测模块	定制	套	2

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-11-25日发货（客户付款后发货）

甲方提供的交货地址：贵州省贵阳市花溪区花溪大学城第一初级中学
收货人：余谦慧
联系方式：17785468767

历史记录

#1 - 2020-11-26 14:39 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300软件刷成T100

#2 - 2021-01-06 10:51 - 辛桂明

- 文件UPS-1 9E_20-80K_ShutHid.pdf 已添加

- 文件UPS-2 93E SHUT 协议解析举例.pdf 已添加

- 文件UPS-3 SHUT 通用描述文件.pdf 已添加

- 文件 (05130040) 通信协议-A3-EVO-CyberMate-DX-modbus协议 (中文).pdf 已添加

#3 - 2021-01-06 11:03 - 辛桂明

- 文件 中性E7多能电力仪表-液晶-X6 .pdf 已添加

#4 - 2021-01-07 09:47 - 王慧

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#5 - 2021-01-07 09:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#6 - 2021-01-13 09:12 - 杜小栋

2079-0 精密空调 upa786-1

#7 - 2021-03-11 16:59 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为100

已完成

#8 - 2021-04-14 10:19 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#9 - 2021-04-22 15:14 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结

文件

UPS-1 9E_20-80K_ShutHid.pdf	1.11 MB	2021-01-06	辛桂明
UPS-2 93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2021-01-06	辛桂明
UPS-3 SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2021-01-06	辛桂明
(05130040) 通信协议-A3-EVO-CyberMate-DX-modbus协议 (中文) .pdf	182 KB	2021-01-06	辛桂明
中性 E7多能电力仪表-液晶 -X6 .pdf	1.53 MB	2021-01-06	辛桂明