

项目综合 - 任务 #3471

无锡华脉楼宇智能通信工程有限公司 合同编号：OM20201022-08 邓枢枫（无锡某部队项目）

2020-11-26 10:11 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	3
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	12
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	3
5	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	3
6	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	5
7	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	80
8	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	5
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	3
10	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	3
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
12	IC卡	OM-ACC-A120	张	100
13	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	3
14	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3
15	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6
16	门磁	OM-ACC-A110	个	3
17	UPS检测模块	定制	套	3
18	3D界面	OM-3D	张	3
19	集中端	OM-CMP-10	套	1

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：11月27日 下午前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：地址稍后上传

历史记录

#1 - 2020-11-26 17:49 - 邓枢枫

发货地址：无锡市滨湖区勤新科技创业园108-57 无锡华脉 杨建武 13306185766

#2 - 2020-11-27 09:22 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300软件刷成T100

#3 - 2020-11-30 17:59 - 王慧

杜小栋 负责该项目的指导跟前，请知悉！

#4 - 2020-11-30 17:59 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#5 - 2021-01-20 15:46 - 邓枢枫

- 文件 powernet436.mib 已添加

#6 - 2021-01-21 10:26 - 邓枢枫

- 文件 梦幻城堡及EDX 1\_80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

#7 - 2021-04-17 14:04 - 邓枢枫

- 文件 无锡部队机房简图.dwg 已添加

#8 - 2021-04-21 16:23 - 邓枢枫

- 文件 Protocol\_upslinkted\_for\_smart.pdf 已添加

#9 - 2021-05-21 09:31 - 杜小栋

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成从 0 变更为 100

已完成

#10 - 2021-09-13 15:49 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

powernet436.mib	2.66 MB	2021-01-20	邓枢枫
梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf	377 KB	2021-01-21	邓枢枫
无锡部队机房简图.dwg	130 KB	2021-04-17	邓枢枫
Protocol_upslinkted_for_smart.pdf	123 KB	2021-04-21	邓枢枫