

项目综合 - 任务 #3473

贵州超特科技有限公司 合同编号：OM20201124-5-1 辛桂明

2020-11-26 13:38 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-21
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
6	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
7	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
9	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
10	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
12	232转485模块	OM-232-485	个	1
13	UPS检测模块	定制	套	1
13	两年质保		项	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-11-27日发货

甲方提供的交货地址：贵州省贵阳市南明区金融街1号3510室
收货人：黄勇
联系方式：13885079727

历史记录

#1 - 2020-12-03 17:48 - 王慧

已指导设备接入

#2 - 2020-12-03 17:54 - 辛桂明

签合同之前已跟客户确定好使用我们提供的摄像头型号，免费提供接入，合同中也没有给折扣，费用包得住，请安排协助接入

#3 - 2020-12-11 14:48 - 辛桂明

- 文件 科华UPS WRWF-1101-16192-01\_FR-UK3310-600(V5.1)上位机Modbus监控协议\_002\_1101-16181 1101-16190 1101-18425 1101-16191 1101-16184 1101-16191 1201-07880.pdf 已添加

其中一台UPS协议已提供，请安排处理！

#4 - 2021-01-14 14:02 - 王慧

- 文件 SM4706.rar 已添加

UPS协议已开发 编号4706，项目已完成指导

指导使用门禁上位机，添加超级密码

#5 - 2021-01-14 14:03 - 王慧

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2021-01-25 11:41 - 王慧

- 指派给 从 王慧 变更为 辛桂明

#7 - 2021-01-25 15:08 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结

## 文件

---

科华UPS WRWF-1101-16192-01_FR-UK3310-600(V5.1)上位机Modbus监控协议_K02_1101-16192-01-1101-16190 1101-18425 1101-16191 1101-16184 1101-16194 辛桂明-07880.pdf			
SM4706.rar	5.4 KB	2021-01-14	王慧