

项目综合 - 任务 #3483

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20201124-13）（省地方水电）（农能艺）

2020-12-02 09:25 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2020-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
9	精密空调检测模块	定制	套	1	
10	UPS检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-12-02

甲方提供的交货地址：吉林省长春市高新开发区越达路1188号1号楼

收货人：佟雪松

联系方式：15804491117

历史记录

#1 - 2021-01-14 14:29 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-03-09 13:04 - 王小京

- % 完成从10变更为40

#3 - 2021-03-09 14:19 - 王小京

2025-1 精密空调

#4 - 2021-03-10 11:42 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 80

常规设备和空调调试正常。

UPS协议需开发后在调试。

#5 - 2021-03-10 11:42 - 王小京

- 文件2011UPS模块通信协议(1).doc 已添加

#6 - 2021-03-11 15:38 - 王小京

- 文件SM4949.rar 已添加

- % 完成 从 80 变更为 90

#7 - 2021-03-12 10:29 - 王小京

- 文件 已删除 (2011UPS模块通信协议(1).doc)

#8 - 2021-03-12 10:29 - 王小京

- 文件 已删除 (SM4949.rar)

#9 - 2021-03-12 10:30 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

项目完成。